



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

www.srinonngam.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปสาระสำคัญดังนี้


๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๙๑๕,๔๙๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม มีผลการดำเนินงานในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ฯและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๖๕ โครงการ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ – แผนภูมิที่ ๔

แผนภูมิที่ ๒: ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๔	๑๐๐	๓,๙๗๔,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑๔	๑๐๐	๓,๙๗๔,๐๐๐	๑๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓๗.๕๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๐.๙๖	สำนักงานปลัด กองคลัง
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๕๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๔๕.๘๖	
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๒.๕๐	๒๕,๐๐๐	๓.๑๘	
รวม	๘	๑๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๑๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๘	๒๑.๖๒	๑,๙๗๒,๙๒๕	๑๕.๖๑	สำนักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๒๑.๖๒	๖๗๐,๐๐๐	๕.๓๐	
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๔	๑๐.๘๑	๒๙๔,๐๐๐	๒.๓๒	
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๒๔.๓๒	๒๗๕,๐๐๐	๒.๑๘	
๓.๕ แผนงานงบกลาง	๘	๒๑.๖๒	๙,๔๒๖,๐๐๐	๗๔.๕๙	
รวม	๓๗	๑๐๐	๑๒,๖๓๗,๙๒๕	๑๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักงานปลัด
รวม	๒	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๑๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักงานปลัด
รวม	๔	๑๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๖	๑๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑๐๐	-

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันออกหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมไปคลองสาธารณะ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๔)	๒๗๓,๔๐๐ โอนลด ๓๑,๔๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันออกหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมไปคลองสาธารณะ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม.ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีโนนงาม กำหนด	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซอยหน้าศาลาประชาคมบ้านตาไทย หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๔)	๒๑๔,๖๐๐ โอนลด ๑๙,๖๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางซอยหน้าศาลาประชาคมบ้านตาไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่อบต. ศรีโนนงาม กำหนด	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศตะวันออก หมู่บ้านบ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๕)	๒๔๙,๙๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศตะวันออกหมู่บ้านบ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่อบต. ศรีโนนงาม กำหนด	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง ทิศตะวันออก หมู่บ้านบ้าน โนนงาม หมู่ที่ ๑ <i>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๕)</i>	๔๕๘,๓๐๐ โอนลด ๓๙,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศตะวันออก หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี โนนงามกำหนด	๔๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง ทิศใต้(บ้านเวิน)บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓ <i>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๕)</i>	๔๖๑,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศใต้ (บ้าน เวิน) บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ ทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงามกำหนด	๔๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง บ้านนายนัด สัมฤทธิ์ บ้าน โนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ <i>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๕)</i>	๗๗,๖๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๗๗,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง บ้านโนนแกน้อย บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ <i>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๖)</i>	๒๕๑,๑๐๐ โอนลด ๒๔๖,๔๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง หน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่- ตาไทย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๖)	๔๘๘,๙๐๐ โอนลด ๔๐,๙๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้าโรงเรียน บ้านหนองใหญ่-ตาไทย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีโนน งาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม. ไหล่ทางกว้าง๐.๕๐ เมตร รายละเอียดปรากฏตาม แบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสายทางหนองถ่ม- ถนนลาดยางบ้านโนนแก บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๖)	๑๘๙,๗๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางหนองถ่ม-ถนนลาดยาง บ้านโนนแกบ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐๐.๐๐ ม.ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๙๐ ลบ.ม. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๑๗๙,๙๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนหินคลุกเส้นทางจาก ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านถึง คลองทิศตะวันออก หมู่บ้าน หนองหัวลิง หมู่ที่ ๗ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๗)	๑๙๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกเส้นทางจากถนน คสล.ภายในหมู่บ้านถึงคลองทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านหนองหัว ลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ เกษ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๗๐.๐๐ ม.หินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลบ. ม. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนหินคลุกเส้นทาง เลียบบคลองอีสานเขียว- ถนนลาดยางบ้านโนนงาม บ้านหนองรุ่งน้อย หมู่ที่ ๑๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๗)	๔๙๑,๐๐๐ โอนลด ๔๖๙,๖๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนหินคลุกเส้นทาง เลียบบคลองอีสานเขียว บ้าน โนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๗)	๑๘๘,๕๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกเส้นทางเลียบบ คลองอีสานเขียวเลียบบคลองอีสานเขียว บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๕๘๐.๐๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ลบ.ม. รายละเอียดปรากฏตาม แบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางเลียบบคลองตะวันตก หมู่บ้าน บ้านหนองโปลา หมู่ ที่ ๙ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๘)	๕๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางเลียบบคลองตะวันตก หมู่บ้าน บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม.ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๔๖,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนหินคลุกเส้นทางไป ศาลปู่ตา บ้านหนองรุ่ง หมู่ที่ ๒(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๘)	๓๗๘,๐๐๐ โอนลด ๓๗๘,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการถมที่หลัง อบต.ศรีโนนงาม (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑- ๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นศาลาประชาคมคุ้มเหนือ (ทิศ ตะวันออกหมู่บ้าน) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ - ตี แยกวัดบ้านโนนงาม (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๔๙๕,๗๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ศาลาประชาคมคุ้มเหนือ (ทิศตะวันออกหมู่บ้าน) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ - ตีแยกวัดบ้านโนนงาม ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๔๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นทางบ้านนายฐิตาภา กัลยาเนียม - คลองตะวันตกหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๑๖๘,๙๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ทางบ้านนายฐิตาภา กัลยาเนียม - คลอง ตะวันตกหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗ ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๑๖๕,๒๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๑๘	โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านหนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๙ - บ้านโนนสว่าง ตำบลพรหม สวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๙๓,๐๐๐	ดำเนินการขยายผิวจราจร คสล. บ้านหนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๙ - บ้านโนนสว่าง ตำบลพรหม สวัสดิ์ ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๘๘,๙๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการขยายผิวจราจร คสล. สาย กลางหมู่บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๓๓,๔๐๐	ดำเนินการขยายผิวจราจร คสล. สายกลางหมู่บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๓๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ทางบ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ (คุ้มบ้าน น้อย) - บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๗๔,๙๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๗๔,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	-
๒๑	โครงการลงหินคลุกจากหมู่บ้านถึง ห้วยทา บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐	ดำเนินการลงหินคลุกจากหมู่บ้านถึงห้วยทา บ้านหนอง โปลา หมู่ที่ ๙ ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๒๒	โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๑๘๙,๖๐๐	ดำเนินการขุดลอกคลองบ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒ตามแบบ แปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๐.๐๐	๑๘๙,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๒๓	โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองร งน้อย หมู่ที่ ๑๐ - เขตบ้านหนอง สังข์ ตำบลพิงพวย (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑- ๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๒๒๖,๐๐๐	ดำเนินการขุดลอกคลองบ้านหนองรงน้อย หมู่ที่ ๑๐ - เขต บ้านหนองสังข์ ตำบลพิงพวย ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนน งาม กำหนด	๑๙๙,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๔	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากถนนบ้านโนนหนองบัว - สะพูน้อย (ต.ศรีแก้ว) - เขตบ้านหนองสังข์ (ต.พิงพวย) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๔๖๙,๖๐๐	ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะจากถนนบ้านโนนหนองบัว - สะพูน้อย (ต.ศรีแก้ว) - เขตบ้านหนองสังข์ (ต.พิงพวย) ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๖ - ๔ ส.ค.๒๕๖๖
๒๕	โครงการขุดลอกหนองตาเหมา (สระน้ำปู่ตาบ้านตาเหมา) หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๑๑๗,๔๐๐	ดำเนินการขุดลอกหนองตาเหมา (สระน้ำปู่ตาบ้านตาเหมา) หมู่ที่ ๓ กำหนด	๑๑๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๕ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๒๖	โครงการเสริมดินคันคูลำห้วยทา บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑-๒๕๖๖)	๐ โอนเพิ่ม ๒๓๔,๖๐๐	ดำเนินการตามโครงการเสริมดินคันคูลำห้วยทา บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีโนนงาม กำหนด	๑๙๘,๕๐๐.๐๐	๓๖,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	ระหว่างวันที่ ๕ พ.ค.๒๕๖๖ - ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๖
๒๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๔)	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและสัมมนาข้าราชการ พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๒ คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงาน ปลัด	วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๒๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้สังเกตการณ์และผู้นำต่างๆ(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๔)	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๕๐๐	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้สังเกตการณ์และผู้นำต่างๆ จำนวน ๔๕ คน จ.จันทบุรี	๒๓๗,๘๙๖.๐๐	๒,๑๐๔.๐๐	สำนักงาน ปลัด	วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๒)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๐.๐๐	กองคลัง	-
๓๐	โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์กรบริหารส่วน ตำบลศรีโนนงาม(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๖)	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน ปลัด	-
๓๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ศรีโนนงาม(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๖)	๑๕๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน ปลัด	-
๓๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๗)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๖๑,๒๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๘,๘๐๐.๐๐	สำนักงาน ปลัด	-
๓๓	โครงการกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๖)	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตั้งด่าน ๑ จุด เส้นทางบ้าน โนนงาม-โนนหนองบัว โดยมี อปพร.ผลัดละ ๔ คน จำนวน ๗ วัน	๑๗,๗๔๕.๐๐	๔๒,๒๕๕.๐๐	สำนักงาน ปลัด	วันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย.๒๕๖๖
๓๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๒๕,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน ปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗๖)	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕๐ คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และมีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม และ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และได้สร้างขวัญกำลังใจให้เด็ก เป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างสมวัย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อบต.ศรีโนนงาม	๔๗,๖๖๐.๐๐	๑๒,๓๔๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
๓๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๒)	๙๖๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๙,๒๕๐	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่สำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ประมาณ ๒๓๐ คน จำนวน ๒๐๐ วันๆ ละ ๒๑ บาท/คน จำนวน ๙๖๖,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสამคี่ ๒. โรงเรียนบ้านหนองรุง ๓. โรงเรียนบ้านโนนแก ๔. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย	๑,๐๘๖,๙๐๐.๐๐	๘๘,๓๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ทุกไตรมาสของปีงบประมาณ
๓๗	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลศรีโนนงาม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๒)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลศรีโนนงาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่าง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓๘	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗๖)	๓๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๓๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗๖)	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย เด็ก ครู ผู้ปกครอง จำนวน ๑๐๑ คน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการช่วยเหลือหากมีเหตุ	๓๓,๙๓๐.๐๐	๑๖,๐๗๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ปฐมวัย(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗๖)	๓๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗๗)	๔๐๙,๑๙๐ โอนเพิ่ม ๑๓๓,๔๘๕	๑.๑ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็น เงิน ๒๘๒,๙๗๕ บาท ๑.๒ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นเงิน ๑๒๖,๒๑๐ บาท	๔๘๑,๑๒๒.๐๐	๖๑,๕๕๓.๐๐	กองการศึกษาฯ	ไตรมาสที่ ๓ ช่วงเดือนเมษายน
๔๒	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๒)	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้โรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสამัคคี เป็น เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองสูง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านโนนแก เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ - ตาไทย เป็น เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	เดือนมกราคม ๒๕๖๖
๔๓	โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงาม สัมพันธ์ด้านยาเสพติด” (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๗)	๑๕๐,๐๐๐	โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนน งามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด” เพื่อให้ประชาชน ๑๐ หมู่บ้านในเขตตำบลศรีโนนงาม เล่นกีฬาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในพื้นที่	๑๔๙,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๔๔	โครงการจัดงานข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๕๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ข้าวโพดหวานและงานของดีศรีรัตนะ ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๕	โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของทางราชการ(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๓๕,๐๐๐ +๕,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายในการอุดหนุนตามโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของทางราชการให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๕๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๔๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๒๐๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๔๘	โครงการสืบสานประเพณีบุญลอยกระทง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๙)	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีบุญลอยกระทง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๖
๔๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๕๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๓)	๓๔,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๑	โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรค(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๓)	๒๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	-
๕๒	โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘,๕๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวัน เข้าพรรษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๓๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๖
๕๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖๘๔)	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน เขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	เดือน มีนาคม๒๕๖๖
๕๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนน งาม(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๔)	๔๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๕๕	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๘)	๒๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๕๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลศรีโนนงาม(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๖๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๕๗	โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำและการ จัดการน้ำเสียชุมชน(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๑๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๕๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๕๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๙	โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน (๓RS) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๔๐,๐๐๐	<p>-ดำเนินการโครงการจัดทำถังขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๓ คน ณ บ้านโนนแก</p> <p>-ดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>-ดำเนินการติดตามการจัดทำถังเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน</p> <p>-ดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๗ คน องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ</p>	๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๐	โครงการพัฒนาบาทาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว (ครอบครัว สายใยรัก) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๓๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๖๑	โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๗)	๕,๐๐๐	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ศรีสะเกษตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ การป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ระดับอำเภอ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๗)	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ อำเภอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๗)	๕๐,๐๐๐	- ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๖๔	โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๕)	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน เพื่อส่งเสริมการ ทำงานในเชิงบูรณาการ ระหว่างภาคราชการและ ประชาชน และพัฒนาสมาชิกให้เกิดองค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพผ้ามัดย้อม ตำบลเชิงชุม จ.สกลนคร	๑๒๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	สำนักงานปลัด	วันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๕	โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘๖)	๒๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๖๖	โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๐๐)	๒๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๖๗	โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๙)	๗๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๖๘	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(จาก ข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๙๙)	๑๐๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-
๗๐	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) กกับการบริการสาธารณะ(จากข้อบัญญัติ ฯ ๖๖ หน้า ๑๐๐)	๒๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปดังนี้
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนดำเนินงาน จำนวน ๖๕ โครงการ

	รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๖๕ โครงการ	<input type="checkbox"/>	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
	อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	<input type="checkbox"/>	คิดเป็นร้อยละ -
	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ	<input type="checkbox"/>	คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๙
	ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ	<input type="checkbox"/>	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๔

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

ข้อสังเกต

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๕ โครงการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ จำนวน ๔๔ โครงการ
๒. การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๖๕ โครงการ ดำเนินงานได้ ๔๔ โครงการ และเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๙ โดยใน ซึ่ง อบต.ศรีโนนงาม สามารถดำเนินโครงการได้เพิ่มขึ้นมากกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
 - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ มีแนวโน้มลดลงและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แล้ว จึงทำให้สามารถดำเนินโครงการได้เพิ่มมากขึ้น
 - มีจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้ อบต.ศรีโนนงาม จัดทำโครงการฝกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ มีอาชีพที่มั่นคงแ่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
