



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ศรี โนนงาม	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างรั้ว อบต. ความสูงจากหลังคานคอดิน สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๘๐๐ (ผูกพัน)	๒๖,๒๐๐	กองช่าง	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอยข้าง บ้านนายสุริยา โพธิ์อุ้ม บ้าน ตาไทย หมู่ ๘	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด	๔๕๒,๗๐๐	๔๓๓,๘๐๐ (ผูกพัน)	๑๘,๙๐๐	กองช่าง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นทางจากฝาย บ้านตาเหมา (บ้านเวิน) – เขต บ้านกันตรุม (ตำบลพิงพวย) บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด	๔๙๙,๙๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	กองช่าง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นทางซอยบ้าน นางวร - บ้านนายทองคำ บ้าน โนนงาม หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	๓๙๙,๘๐๐	๓๘๓,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑๖,๘๐๐	กองช่าง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอยบ้านนางไสว หอมจันทร์ – คลองอีสานเขียว บ้านหนองรุงน้อย หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๔๖,๐๐๐	๒๓๔,๗๐๐ (ผูกพัน)	๑๑,๓๐๐	กองช่าง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายบุตรดี ไชยวรรณ – รอบหมู่บ้านทิศตะวันตกหมู่บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ (กองช่าง)	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมหูข้างไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๓๕๑,๖๐๐	๓๓๖,๓๐๐ (ผูกพัน)	๑๕,๓๐๐	กองช่าง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๖๐,๒๐๐	๔๔๑,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑๙,๒๐๐	กองช่าง	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๙๘,๘๐๐	๐	๓๙๘,๘๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองสนามกีฬาบ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๙๓,๐๐๐	๑๘๓,๗๐๐ (ผูกพัน)	๙,๓๐๐	กองช่าง	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนแกน้อย บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๓๗,๘๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม้วน คสล.คลองทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๙ - บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม้วน คสล. ขนาดความกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นหินคลุก เส้นทางบ้านหนองรุงคลองอีสานเขียว บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๔๐,๙๐๐	๑๓๒,๗๐๐	๘,๒๐๐	กองช่าง	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำสาธารณะ บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร ลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๙๑,๐๐๐	๗๓,๘๐๐	๑๗,๒๐๐	กองช่าง	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการลงลูกรังฝังคลองจาก บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว ลงลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	๖๙,๐๐๐	๕๕,๗๐๐	๑๓,๓๐๐	กองช่าง	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนนเลียบบ ห้วยทา บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้ว ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๐๒,๕๐๐	๑๙๔,๕๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ  
(๑) แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	ดำเนินการแล้ว โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๑๓๕,๔๖๐	๔,๕๔๐	สำนักปลัด	๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์	ดำเนินการแล้ว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้สังเกตการณ์	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๖๑๐	๓๙๐	สำนักปลัด	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ  
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	ดำเนินการแล้ว เงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพิง พวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล  
๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
(๑) แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล  
๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีโนนงาม	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ศรีโนนงาม	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน ฝุ่นละอองและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด ศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้ว โครงการป้องกัน ฝุ่นละอองและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้ว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว เงินอุดหนุนโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้ โรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสამัคคี ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองรุง ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านโนนแก ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ - ตาไทย ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
๒	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน	ดำเนินการแล้ว เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ สำหรับ เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ให้แก่โรงเรียน ดังนี้ ตั้งไว้ ๑,๔๐๔,๐๐ บาท ๑. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ๒. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ - ตาไทย ๓. โรงเรียนบ้านหนองรุง ๔. โรงเรียนบ้านโนนแก	๑,๔๐๔,๐๐๐	๑,๑๐๑,๙๐๐	๓๐๒,๑๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๓	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลศรี โนนงาม	ดำเนินการแล้ว เงินอุดหนุนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตร นารี ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลศรีโนน งาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิด อัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๗๕	๑๐,๙๒๕	กองการศึกษาฯ	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้ว โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็ก จมน้ำในเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๒๗,๔๙๐	๒๒,๕๑๐	กองการศึกษาฯ	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูปฐมวัย	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว ๑.๑ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน ๔๔๑,๐๐๐ บาท ๑.๒ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นเงิน ๑๒๓,๗๗๕ บาท	๕๖๔,๗๘๐	๔๕๖,๔๖๒	๑๐๘,๓๑๘	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๔,๖๖๐	๕,๓๔๐	กองการศึกษาฯ	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน  
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  
(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการการแข่งขันกีฬา "ศรีโนน งามสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด"	ดำเนินการแล้ว โครงการการแข่งขันกีฬา "ศรีโนนงามสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด"	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๐๐	๔๐๐	กองการศึกษาฯ	๔ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่าง ๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

## ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

## ๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนารักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## (๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ	ดำเนินการแล้ว เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญ ของทางราชการ	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนตามโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของทางราชการให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนและถวาย เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญลอย กระทง	ดำเนินการแล้ว โครงการสืบสานประเพณีบุญลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๗๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดียั่งยืน

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนอ นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี)	ดำเนินการแล้ว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนอ นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

- ๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้  
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

- ๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้  
(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว	๖,๓๑๒,๐๐๐	๕,๔๗๔,๓๐๐	๘๓๗,๗๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้ว เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๒,๓๖๑,๖๐๐	๒,๐๘๑,๖๐๐	๒๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๖๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดียั่งยืน

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างค่านิยม จิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนตำบลศรีโนนงาม	ไม่ได้ดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลศรีโนนงาม	ดำเนินการแล้ว โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนน งาม	๔๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๒๕,๑๐๐	สำนักปลัด	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดียั่งยืน

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิงเกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำ และการจัดการน้ำเสียชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ ชุมชน (๓RS)	ดำเนินการแล้ว โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน (๓RS)	๔๐,๐๐๐	๘,๓๔๗.๘๐	๓๑,๖๕๒.๒๐	สำนักปลัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว (ครอบครัวสายใยรัก)	ดำเนินการแล้ว โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว (ครอบครัวสายใยรัก)	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๖๙	๖,๙๓๑	สำนักปลัด	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษ พัฒนาตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๐๐	๔,๓๐๐	สำนักปลัด	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	ดำเนินการแล้ว โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๕	๔,๓๙๕	สำนักปลัด	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) กับบริการ สาธารณะ	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ	ไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกหนองตาเหมา (สระน้ำปู่ตาบ้านตาเหมา) หมู่ที่ ๓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๗,๔๐๐	๐	๑๑๗,๔๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการถมที่หลัง อบต.ศรีโนน งาม	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสิริญาณี กันแมน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



(นายประดิษฐ์ สานทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม