

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายสุข ศรีสะอาด - บ้านนางทองจันทร์ ใจเรือง บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๓๕๔,๘๐๐	๐	๓๕๔,๘๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางกลางหมู่บ้าน (ต่อจากจุดเดิม) บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๘,๗๐๐	๐	๔๘,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางคุ้มบ้านเวิน - บ้านกันตรึม (ต.พิงพวย) บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๖๗,๗๐๐	๐	๑๖๗,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านนายจิม - เส้นทางโรงเรียนบ้านหนองรุง บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๘๑,๙๐๐	๐	๔๘๑,๙๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศเหนือ (คุ้มบ้านเวิน) บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๔๘๘,๑๐๐	๐	๔๘๘,๑๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้ากองทุนหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๖๐,๓๐๐	๐	๑๖๐,๓๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายสมพร สายสังข์ ไปทางทิศใต้ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๐๑,๙๐๐	๐	๔๐๑,๙๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายโชคชัย บัวจันทร์ บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๔๑,๘๐๐	๐	๔๔๑,๘๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายวีรวัฒน์ โยธิ - ห้วยทา บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๓๔,๗๐๐	๐	๒๓๔,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสาว พวงผกา สมแพง - คลอง อีสานเขียว บ้านหนองรุงน้อย หมู่ที่ ๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๗๖,๗๐๐	๐	๒๗๖,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางเลียบบคลองทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้านดาไทย หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๐๔,๖๐๐	๙๘,๐๐๐	๖,๖๐๐	กองช่าง	๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเลียบบคลองจากข้างบ้านนางสาววราพร สายสังข์ - นางคำมี ศรีทธา - ถนนใหญ่บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๖๘,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางจากหมู่บ้าน - อ้องคำ บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๓๓,๐๐๐ โอนลด ๖,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นเลียบบคลองลอกใหม่ทางทิศ ตะวันออกหมู่บ้าน บ้านหนอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด	๒๐๔,๗๐๐	๐	๒๐๔,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นเลียบบคลองสาธารณะจาก ถนนคอนกรีตบ้านโนนงาม (ทิศเหนือ) - เขต ต.พรหมสวัสดิ์ (อ.พยุห์) บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้ว ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๕๙,๗๐๐	๕๕,๕๐๐	๔,๒๐๐	กองช่าง	๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๖	โครงการลงหินคลุกข้างบ้านนาย จรุง แจ่มปัญญา บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๕๓,๗๐๐	๕๑,๕๐๐	๒,๒๐๐	กองช่าง	๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๗	โครงการลงหินคลุกเส้นตะวันตก หมู่บ้าน - ห้วยทา บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๑๒,๐๐๐ โอนลด ๖,๑๙๘	๒๐๓,๖๐๐	๒,๒๐๒	กองช่าง	๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เส้นทิศตะวันออก (ต่อจากจุด เดิม) - เขตบ้านหนองสังข์ (ต. พิงพวย) บ้านโนนหนองบัว หมู่ ที่ ๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ปริมาณดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง ๒,๔๘๐ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ

(๑) แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโนนงาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	ดำเนินการแล้ว เป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย

(๑) แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีโนนงาม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์กร บริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์กรบริหาร ส่วนตำบลศรีโนนงาม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ศรีโนนงาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. ศรีโนนงาม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็น และเหมาะสม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน ฝักระวังและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด จังหวัด ศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้ว โครงการป้องกัน ฝักระวังและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด	๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกษ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (นางรำ) ตำบลศรีโนนงาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (นางรำ) ตำบลศรีโนนงาม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว เป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้โรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองรุง ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านโนนแก ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ - ตาไทย ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ มกราคม ๒๕๖๙
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี	๕๑๘,๔๐๐	๒๗๘,๔๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ - ตาไทย	๒๗๓,๖๐๐	๑๔๐,๔๐๐	๑๓๓,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านหนองรุง	๒๗๓,๖๐๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านโนนแก	๕๐,๔๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๑,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลศรีโนนงาม	ดำเนินการแล้ว เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลศรีโนนงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๗	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาศึกษาเด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้ว โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๑๕	๓,๖๘๕	กองการศึกษาฯ	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูปฐมวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เป็น ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัด การศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา ภายในสังกัด แยกดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีโนนงาม จำนวน ๑๙๘,๔๗๐ บาท ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ - ตาไทย จำนวน ๑๔๐,๐๒๐ บาท ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง จำนวน ๖๗,๙๓๐ บาท	๔๐๖,๔๒๐ โอนลด ๕๘,๓๒๐	๑๕๗,๕๐๐	๑๙๐,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ศรี โนนงามสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด"	ดำเนินการแล้ว โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด”	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๙๐	๑๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ เมษายน ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนารักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ	ดำเนินการแล้ว โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของทางราชการให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๗ มีนาคม ๒๕๖๙
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว โครงการสืบสานประเพณีบุญลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๒	๘๒,๘๖๘	กองการศึกษาฯ	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้ว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๗ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าจ้างทำหมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว	๖,๔๔๔,๐๐๐	๓,๘๔๐,๕๐๐	๒,๖๐๓,๕๐๐	สำนักงานปลัด	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ เงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๒,๒๘๔,๘๐๐	๑,๓๘๐,๖๐๐	๙๐๔,๒๐๐	สำนักงานปลัด	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ รองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักงานปลัด	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างค่านิยม จิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลศรีโนนงาม	ดำเนินการแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนนงาม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๕๐	๔๕๐	สำนักงานปลัด	๙ เมษายน ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง เกษตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำ และการจัดการน้ำเสียชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การประหยัดน้ำและการ จัดการน้ำเสียชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ ชุมชน (๓RS)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมบริหารจัดการขยะ ชุมชน (๓RS)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษ พัฒนาตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตร อินทรีย์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจัก สานและทอผ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รัก ป่า รักษาแผ่นดิน"	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (ออล.) กับบริการสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (ออล.) กับบริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมละงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
กรณีก่อนผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๙)

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการกั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีโนนงาม	ดำเนินการแล้ว เป็นค้ำกั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม ผนังกระจกสีขา โครง อะลูมิเนียมสีขา กว้าง 7.50 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๗๗,๒๐๐	๖๗,๗๐๐	๙,๕๐๐	กองช่าง	๓๑ กันยายน ๒๕๖๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙
๒	โครงการกั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองใหญ่-ตาไทย	ดำเนินการแล้ว เป็นค้ำกั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม ผนังกระจกสีขา โครง อะลูมิเนียมสีขา กว้าง 7.50 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๗๗,๒๐๐	๖๗,๗๐๐	๙,๕๐๐	กองช่าง	๓๑ กันยายน ๒๕๖๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเลียบบคลองอีสานเขียว – ไปโรงเรียนหนองรุง บ้านหนองรุงน้อย หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการแล้ว เป็นค้ำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๕๔,๙๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๓๓,๙๐๐	กองช่าง	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสิริญานี กันแมน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(นายอินศร บุญสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม